

## **Informacja dotycząca stanu przygotowania i realizacji przyjętych inwestycji gminnych w 2018 r.**

### 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – Etap I i II

Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Turze. Wykonawcą robót jest firma MELBUD S.A. z siedzibą w Grudziądzu. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Koszt pierwszego etapu wyniesie 472 920,94 zł brutto, w ramach którego zostanie wykonane 422 m kolektorów sanitarnych. Jego zakończenie planowane jest do 31 sierpnia 2018 r. Koszt drugiego etapu wyniesie 3 070 208,45 zł brutto, w ramach którego zostanie wykonane 1927 m kanalizacji sanitarnej. Jego zakończenie planowane jest do 30 kwietnia 2019 r. Przedmiotowa inwestycja dofinansowana jest z operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach PROW na lata 2014-2020 kwotą 1 578 659,00 zł brutto.

### 2. Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu – dokumentacja

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 19 188,00 zł brutto.

### 3. Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie – I etap

Trwają prace polegające na przebudowie ul. Orzeszkowej w Szubinie. W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej na odcinku 428 mb wraz z rowami odparowującymi. Zakończenie inwestycji planowane jest do 30 czerwca 2018 r. Przebudowa ulicy wraz z kosztami inspektora nadzoru wyniesie: 424 227,00 zł brutto.

### 4. Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo – Drogosław – Gąbin

Ze względu na brak przyznania środków finansowych z funduszu leśnego na realizację przedmiotowej inwestycji zadanie to planowane jest do realizacji w roku przyszłym.

W uzgodnieniu z Nadleśnictwem Szubin w 2019 r. zostanie złożony ponownie wniosek o dofinansowanie ww. zadania.

5. Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja

Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę.

6. Przebudowa parkingu przy Placu Wolności w Szubinie

Postępowanie przetargowe wygrała Firma Ogólno-Budowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa Paszkiet z Szubina. Zadanie planuje się wykonać do 31.08.2018 r. Wartość inwestycji wyniesie 594 203,07 zł brutto. 17.04.2018 r. przekazano teren budowy. Wykonawca planuje rozpocząć roboty budowlane na początku czerwca br.

7. Budowa parkingu przy ul. Nakielskiej w Szubinie

Inwestycja ma być realizowana i współfinansowana przez Gminę Szubin i Spółdzielnię Mieszkaniową w Szubinie. Na zlecenie Spółdzielni opracowywana jest dokumentacja projektowa.

8. Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie – dokumentacja

Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę.

9. Przebudowa dróg gminnych nr 090949C, 091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie – I etap

Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Aktualnie trwa weryfikacja ofert. Ponadto został złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Lipowej w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Dofinansowanie wynosi 58,80 % wartości kosztorysu inwestorskiego.

10. Budowa parkingu „Park&Ride” w Szubinie

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę parkingu i ronda oraz drogi dojazdowej łączącej ul. Kcyńską z Tysiąclecia. Realizacja przedmiotowej inwestycji zaplanowana jest w latach 2019-2020. Po weryfikacji dokumentacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu trwa uzupełnianie dokumentacji o decyzje środowiskowe.

11. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce FS Kołaczkowo

Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę z terminem do 30 listopada 2018 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 17 835,00 zł.

12. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewo (2018-2021) FS Kowalewo

Zostało przeprowadzone postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Złożone oferty znacznie przekroczyły zaplanowany budżet z funduszu sołectkiego. W związku z tym, dokumentacja może być opracowywana po przesunięciu środków z innych zadań z funduszu sołectkiego.

13. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu (ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Brzozowej do Sosnowej) wraz z przyległymi skrzyżowaniami polegająca na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej wraz z budową chodników dla pieszych oraz połączonych studni chłonnych FS Zamość

Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę z terminem do 30 listopada 2018 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 14 760,00 zł.

14. Przebudowa ulicy Klonowej wg dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu” w tym FS Zamość

Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przewidziane jest w II połowie br. W ramach przebudowy planowane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej na odcinku 170 metrów wraz z rowami odparowującymi.

15. Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie

Aktualnie trwają roboty budowlane. Wykonawcą robót jest firma MAZ-BUD Usługi Ogólnobudowlane Zdzisław Mazur z Kołaczkowa. Zadanie planuje się zakończyć do 30.11.2018 r. Wartość inwestycji wyniesie 745 200,00 zł brutto. Przedmiotowe zadanie dofinansowane będzie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 265 069,30 zł, lecz nie więcej niż 35% faktycznie poniesionych kosztów zadania.

16. Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18

Z uwagi na stan techniczny budynku termomodernizację planuje się w 2019 r.

17. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rynarzewie

W sierpniu 2017 r. rozpoczęto termomodernizację Zespołu Szkół w Rynarzewie. Zadanie obejmuje częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizację wew. instalacji centralnego ogrzewania, montaż systemów Odnawialnych Źródeł Energii, w tym kotła na biomasę, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz wymianę źródeł światła na oprawy LED. Zadanie planuje się zakończyć do 6 lipca 2018 r. Roboty

realizuje firma Lider-BYDGOSTA Sp. z o.o. w Bydgoszczy oraz Partner - Solareon Polska Sp. z o.o. w Niemczu. Wartość zadania wynosi 3 326 907,81 zł brutto.

Realizacja tego zadania będzie dofinansowana w wysokości 2 573 065,18 zł, ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. Ponadto zakończono realizację etapu I, II, III i IV w łącznej wysokości 1 441 505,22 zł brutto.

#### 18. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kowalewie

W sierpniu 2017 r. rozpoczęto termomodernizację Zespołu Szkół w Kowalewie. Zadanie obejmuje docieplenie stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej i opraw oświetlenia podstawowego na LED, wykonanie instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, solarnej dla potrzeb ciepłej wody użytkowej, fotowoltaicznej oraz demontaż istniejącej kotłowni i wykonanie nowej na gaz ziemny. Zadanie planuje się zakończyć do 6 lipca 2018 r. Roboty realizuje firma Lider - BYDGOSTA Sp. z o.o. w Bydgoszczy oraz Partner - Solareon Polska Sp. z o.o. w Niemczu. Wartość zadania wynosi 869 517,37 zł brutto. Realizacja tego zadania będzie dofinansowana w wysokości nie większej niż 638 130,81zł, ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. Ponadto zakończono realizację etapu I i II w łącznej wysokości 417 829,09 zł brutto oraz częściowo etap III (koszt: 81 429,65 zł brutto) i częściowo etap IV (koszt: 169 462,41 zł brutto).

#### 19. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych

9 lutego 2018 r. zakończono prace polegające na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Turze. Zakres prac obejmował: przebudowę wschodniej części budynku szkoły o powierzchni zabudowy 130 m<sup>2</sup>, dobudowę dodatkowego skrzydła do budynku szkoły o powierzchni zabudowy 525 m<sup>2</sup>, wykonanie zjazdu z drogi publicznej, drogi dojazdowej wewnętrznej, placu manewrowego, placu apelowego, chodników, wykonanie zagospodarowania terenu (tereny zielone), rozbudowę istniejącego placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół niego, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan, elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie kolorystyki ścian pomieszczeń przedszkola. Wykonawcą robót było konsorcjum firm, w tym Lider BWJ Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Całkowita wartość robót wyniosła

2 249 670 zł brutto. W związku z realizacją przedmiotowego zadania podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi 61,43% kosztów kwalifikowalnych dla całej inwestycji. Do tej pory pozyskano 1 386 072,09 zł brutto.

Postępowanie przetargowe na dostawę mebli i sprzętu towarzyszącego wygrało Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski z Niedomic. Wartość zadania wyniesie 93 051,96 zł brutto. Przetarg na dostawę sprzętu elektronicznego wygrało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BMS” z Kwidzyna. Wartość zadania wyniesie 69 637,04 zł brutto. Meble i sprzęt elektroniczny zostaną dostarczone do budynku przedszkola do 30 czerwca br.

20. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborska, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie

W dniu 20.12.2017 r. zakończono I etap inwestycji, natomiast w dniu 27.12.2017 r. II etap. Koszt I etapu wyniósł 414 203,27 zł, II etapu 1 055 063,08 zł. Wykonawcą robót jest firma Wimar Sp. z o.o. z Koronowa. Obecnie realizowany jest trzeci etap inwestycji. Następnie planowane jest wykonanie IV i V (ostatniego) etapu zadania. Całą inwestycję planuje się zakończyć do 31.10.2018 r. Część środków na przedmiotowe zadanie pochodzi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Po zakończeniu inwestycji Gmina Szubin wystąpi o jej umorzenie w wysokości do 30%. Pierwsza transza pożyczki trafiła do Gminy w dniu 28.12.2017 r. w wysokości 449 127,69 zł, druga transza w dniu 23.04.2018 r. w wysokości 112 281,94 zł

21. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia (FS Nadkanale)

Został wybrany wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowej. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 7 100,00 zł brutto. Ustalono termin wykonania dokumentacji do dnia 30 listopada 2018 r. Umowa zostanie podpisana po zmianach na sesji związanych ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków.

22. Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej (FS Rynarzewo)

Został wybrany wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowej. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 6 150,00 zł brutto. Ustalono termin wykonania dokumentacji do dnia 30 listopada 2018 r. Umowa zostanie podpisana po zmianach na sesji związanych ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków.

23. Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe Samokłęski Duże

Trwa montaż 10 lamp oświetleniowych na odcinku Samokłęski Małe – Samokłęski Duże. Zadanie planuje się zrealizować do 31 sierpnia 2018 r. Koszt realizacji inwestycji wynosi 28 860,98 zł brutto.

24. Budowa oświetlenia w Głębocku, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie planuje się zrealizować do 30 listopada 2018 r. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 7 134,00 zł brutto.

25. Budowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją w Wolwarku (przy drodze gminnej nr 167)

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie planuje się zrealizować do 30 listopada 2018 r. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 5 535,00 zł brutto.

26. Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczku

15 grudnia 2017 r. nastąpił odbiór końcowy przedmiotowej inwestycji. W lutym br. nastąpiło rozliczenie z firmą SANOVA s.c. z Gdańska za sprawowanie nadzoru autorskiego dla ww. zadania. Koszt nadzoru autorskiego wyniósł 504,30 zł brutto.

27. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy

Przetarg planuje się ogłosić w 2018 r., a realizację inwestycji przeprowadzić i zakończyć w 2019 r. Ponadto planuje się złożenie wniosku w 2018 r. o uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT.

28. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo

Przetarg planuje się ogłosić w 2018 r., a realizację inwestycji przeprowadzić i zakończyć w 2019 r. Ponadto zawarto umowę o dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT.

29. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo

Przetarg planuje się ogłosić w 2018 r., a realizację inwestycji przeprowadzić i zakończyć w 2019 r. Ponadto zawarto umowę o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT.

30. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo

Przetarg planuje się ogłosić w 2018 r., a realizację inwestycji przeprowadzić i zakończyć w 2019 r. Ponadto zawarto umowę o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT.

31. Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie - dokumentacja

Została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na roboty budowlane. Ponadto planuje się złożenie wniosku w 2018 r. o uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT.

32. Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego w miejscowości Niedźwiady

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dot. wyposażenia wnętrza budynku. Planowany termin wykonania dokumentacji to 31.05.2018 r. Obecnie trwają prace związane z aktualizacją programu rewitalizacji. Po zaakceptowaniu programu będzie możliwość przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót. Inwestycję planuje się zrealizować w 2019 r.

33. Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie

Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert w wyniku ogłoszenia przetargu nieograniczonego. Zadanie planuje się zrealizować do 30 listopada 2018 r. Inwestycja dofinansowana będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 649 591,83 zł.

34. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie

12 kwietnia br. rozpoczęto prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego w Królikowie. Inwestycja wykonywana jest przez firmę AB FACTOR Andrzej Borowski z Bydgoszczy. Zadanie planuje się zakończyć do 30 czerwca br. Wartość inwestycji wyniesie 411 538,36 zł brutto. 28 marca br. złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska w Królikowie. Obecnie trwa weryfikacja wniosku. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

35. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie – działka nr 1146/13

28 marca br. złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska w Szubinie. Obecnie trwa weryfikacja wniosku. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

36. Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno – sportowe

Inwestycja realizowana będzie w 2019 r. W IV kwartale br. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania w Nakle n. Not. Kwota dofinansowania wyniesie 63,63% wartości inwestycji.

37. Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie

14 lutego br. złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wnioskowano o kwotę 24 959,00 zł. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

38. Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu

Dwukrotnie zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. W pierwszym przetargu nie zgłosił się żaden wykonawca. W drugim przetargu najkorzystniejsza oferta znacznie przekroczyła zaplanowany budżet na przedmiotową inwestycję. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o wyrażenie zgody na podzielenie inwestycji na 2 etapy. I etap do realizacji w 2018 r., II etap w 2019 r. Aktualnie trwa przygotowywanie dokumentacji do trzeciego przetargu ze zmniejszonym zakresem robót (I etap), który będzie obejmował: rozbiórkę istniejącego pomostu oraz drewnianych pali, wykonanie nowego pomostu rekreacyjnego oraz cumowniczego. Ponadto zawarto umowę na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania wynosi: 254 000,00 zł brutto.

39. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej – budowa wiaty (FS Brzózki)

Na sesji rady miejskiej planowana jest zmiana nazwy zadania. Po tej zmianie możliwe będzie przystąpienie do wyboru wykonawcy na budowę wiaty.

40. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa wiaty kontynuacja (FS Ciężkowo)

Została wykonana dokumentacja projektowa dot. zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego, w tym budowa wiaty. Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy na wykonanie wiaty.

41. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw (FS Chraplewo)

Została zawarta umowa na zakup i montaż elementów placu zabaw. Koszt zakupu elementów wynosi 13 560,19 zł. Zadanie planuje się zrealizować do 30 maja 2018 r.

42. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) – ogrodzenie (FS Gąbin).

Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę zbiornika na nieczystości płynne, który znajduje się na tym terenie. Po rozbiórce zbiornika planuje się przystąpić do budowy ogrodzenia.

43. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) zakup elementów siłowni zewnętrznej (FS Godzimierz)

Planuje się zlecić wykonanie dokumentacji projektowej. Po wykonaniu projektów na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych zostanie dokonany wybór wykonawcy na zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej.

44. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup i montaż sprzętów na plac zabaw (FS Kowalewo)

Została zawarta umowa na zakup i montaż elementów placu zabaw. Koszt zakupu elementów wynosi 3 643,57 zł. Zadanie planuje się zrealizować do 30 maja 2018 r.

45. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Królikowo)

Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budynku gospodarczego. Dokumentację planuje się wykonać do 14 sierpnia 2018 r. Po opracowaniu dokumentacji zostanie dokonany wybór wykonawcy ww. zadania.

46. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw i elementów siłowni zewnętrznej (FS Łachowo)

Planuje się zlecić wykonanie dokumentacji projektowej. Po wykonaniu projektów na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych zostanie dokonany wybór wykonawcy na zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej.

47. Doposażenie placu zabaw w elementy stałe zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny (FS Małe Rudy)

Została opracowana dokumentacja projektowa dot. zagospodarowania terenu. Planuje się przystąpić do wyboru wykonawcy na zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej.

48. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – doposażenie placu zabaw (FS Mąkoszyn)

Została zawarta umowa na zakup i montaż elementów placu zabaw. Koszt zakupu elementów wynosi 5 000,00 zł. Zadanie planuje się zrealizować do 30 maja 2018 r.

49. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu (FS Stary Jaruzyn)

Planuje się zlecić wykonanie dokumentacji projektowej. Po wykonaniu projektów na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych zostanie dokonany wybór wykonawcy na zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej.

50. Zagospodarowanie terenów – boisko do kosza, kort tenisowy (FS Szkocja)

Zlecono opracowanie projektu na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. Po jego wykonaniu zostanie dokonany wybór wykonawcy na wykonanie boiska

51. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa wiaty (2018-2019) (FS Wąsosz)

Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wiaty. Planowany termin wykonania projektu do 14 sierpnia 2018 r.

52. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – zakup i montaż sprzętów na plac zabaw (FS Zalesie)

Została zawarta umowa na zakup i montaż elementów placu zabaw. Koszt zakupu elementów wynosi 22 782,00 zł. Zadanie planuje się zrealizować do 30 maja 2018 r.

53. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów) (FS Żędowo)

Planuje się zlecić wykonanie dokumentacji projektowej. Po wykonaniu projektów na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych zostanie dokonany wybór wykonawcy na zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej.

BURMISTRZ

*Art. G. de*  
*Artur Michałak*