

P r o t o k ó ł

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkańcowej,
Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie
odbytego w dniu 15 kwietnia 2003 r. w godz. od 13-tej do 15-tej
w Urzędzie Gminy i Miasta w Szubinie ul. Kcyńska 12.

Obecni na posiedzeniu zgodnie z listą obecności /zał.nr 1-2 /
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji
Pan Marek Gajewski.

Tematyka posiedzenia :

Planowane inwestycje na terenie gminy i miasta Szubin przez
niżej wymienione instytucje :

- Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
- Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie
- Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Bydgoszczy.

Przewodniczący Komisji Pan Marek Gajewski serdecznie powitał
przybyłych na posiedzenie Komisji .

Poprosił przedstawicieli w/w instytucji o przedstawienie jakie
będą prowadzone inwestycje czy modernizacje na terenie
naszej gminy przez te instytucje.

Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Bydgoszczy

Na ten rok inwestycje nie są przewidziane.

Gdyby chciano podłączyć Szkołę Ogródniczą to byśmy podłączyli .
W Szubinie na Os. Broniewskiego 4 budynki komunalne zostały
podłączone .

Ulica Dąbrowskiego 10 od K1 do cent. wymian rur, remont trochę
potrwa . Te są zamierzenia na ten rok.

Zastępca Burmistrza Pan Edward Pasterski - kiedy musiałaby
być podjęta decyzja o przyłączeniu Szkoły Ogródniczej aby to
mogło być zrealizowane. To jest przygotowane, możemy to zrealizować
w każdym czasie. Trzeba opracować projekt, pozwolenie na budowę
otrzymać a to trochę potrwa.

Naczelnik Wydz. Pan Zbigniew Behnke - Kotłownia w Szkole Ogródn.
nie zatruwa środowiska i nie płaci kar. Jest odpowiednie
spalanie i dobierany odpowiedni produkt - węgiel

Przedstawiciel Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy

Na rok 2003 planowana jest w Szubinie tylko jedna inwestycja na ul. Pałuckiej - 5 przyłączy.

W przyszłym roku jest planowana inwestycja Szubin - Białe Błota.

Przedstawiciel Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie.

Wykaz planowanych inwestycji w poszczególnych latach 2003 - 2006 stanowi zał.nr 3 .

Przewodniczący Komisji Pan Marek Gajewski - Należy przyspieszyć umieszczenie urządzeń pomiarowych w oczyszczalni ścieków w Szubinie przy odbiorze ścieków.

Sprawa hydrantów na terenie całej gminy ich stan jest bardzo zły.Brak troski ze strony przedsiębiorstwa.

Dyr. Przedsiębiorstwa Pan Krzysztof Badura -

Odnosnie urządzeń pomiarowych - pewne pieniądze mam wydane i wcześniej nie zrobię,może we wrześniu.

Hydranty - będą dokonane przeglądy i będą konserwowane.

Po wyczerpaniu się porządku obrad posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała
A. Gniot
Alina Gniot

Przewodniczący Komisji
M. Gajewski
Marek Gajewski

LISTA OBECNOŚCI-PLAC*)

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego

odbyłym w dniu 15. IV 2002 r. w lokalu Urzędu Gm Szubin od godz. 13⁰⁰ do godz. 15⁰⁰

Załącznik Nr 1
do protokołu Nr Kom.
z odb. zesp. 15. IV 2003

Temat:

Lp.	Imię i nazwisko	Charakter obecności	Urząd-instytucja	Adres prywatny	Do wypłaty		Podpis pokwitujący
			Stanowisko służbowe		zł	gr	
1	Marek Gajewski		Przewodn. Komisji				Gaj
2	Teresa Stachowiak		Członek Komisji				Stach
3	Ryszard Popławski		Członek Komisji				Pop
4	Jan Szparag		Członek Komisji				Szparag
5	Krzysztof Holec		Członek Komisji				Holec
6	Janusz Popodulski		Burmistrz				Popodulski
7	Edward Pestkowski		Z-ca Burm.				Pestkowski
8	Edmund Korzyski		Metz. Hyd.				Korzyski
9	Zbigniew Bebnke		-/-				Bebnke
10	Jan Szczęśliwy		-/-				Szcz
11							
12							

Suma do wypłacenia słownie złotych:

R a z e m

--	--

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

198 r.

198 r.

data

podpis

data

podpis

Zatwierdzono na sumę zł słownie

do wypłaty z sum

Część Dział Rozdział S. Poz.

198 r.

data

podpis księgowego

podpis kier.-dyr.

UWAGI:

*) uczestnicy posiedzenia komisji, którzy nie pobierają wynagrodzenia za udział w tym posiedzeniu przekreślają pole rubryki do wypłaty znakiem „X”

Wypłaci

Przewodniczący Zespołu

LISTA OBECNOŚCI-PLAC*)

Załącznik Nr ...2...
do protokołu Nr ...Kom...
z dnia 15. IV 2003
Nr 198
symb. zesp.:

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Miast, Ładu i Porządku
odbytych w dniu 15. IV 2002 r. w lokalu Urzedu G. M. Szubin od godz. 13⁰⁰ do godz. 15⁰⁰

Temat:

I.p.	Imię i nazwisko	Charakter obecności	Urząd-instytucja		Adres prywatny	Do wypłaty		Podpis-pokwitowanie
			Stanowisko	sluzbowe		*) zł	gr	
1			Zetwed	Gerown				
2			u Bydgoszcz	Komun. Prud.				
3			Wod. i Kanceli.	Szubin				
4			Kom. Prud. Enerj	Cuplnej i Bydps				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

zależność do wypłacenia słownie złotych:

R a z e m

--	--

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

198... r. data podpis

198... r. data podpis

Zatwierdzono na sumę zł słownie

do wypłaty z sum

Część Dział Rozdział S Poz.

198... r. data podpis kategowego podpis kier.-dyr.

UWAGI:

*) uczestnicy posiedzenia komisji, którzy nie pobierają wynagrodzenia za udział w tym posiedzeniu przekreślają pole rubryki do wypłaty znakiem „X”

Wypłacił

Przewodniczący Zespołu

Wykaz planowanych inwestycji ze środków własnych w gminie Szubin w 2003 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel inwestycji	Czas realizacji inwestycji		Planowany koszt inwestycji	Poniesione nakłady do końca 2002	Planowane nakłady w 2003 roku	Uwagi
			rozpoczęcie	zakończenie				
A 1								
Zaopatrzenie w wodę - w zakresie ujęć wody i stacji uzdatniania								
			1.10.1997	31.12.2005	350.000,-	3.614,-	60.000,-	
1	Rozbudowa i przebudowa ujęcia wody w Królikowie	Zapewnienie dobrej jakości i odpowiedniej ilości wody mieszkańcom Królikowa i okolic						
2	Wymiana urządzeń i instalacji uzdatniania wody w Gąbinie	Zapewnienie dobrej jakości i odpowiedniej ilości wody mieszkańcom Gąbina i okolic	1.01.2003	30.04.2003	23.000,-	-	23.000,-	
3	Montaż rozdzielnicy niskiego napięcia z linią kablową w Gąbinie.	Zapewnienie niezawodności działania urządzeń elektrycznych	1.04.2003	31.07.2003	7.000,-	-	7.000,-	
4	Ogrodzenie ujęcia wody w Żurczynie	Zabezpieczenie strefy ochronnej ujęcia wody	1.04.2003	31.07.2003	12.000,-	-	12.000,-	
5	Wymiana agregatu głębinowego na ujęciu wody w Kołaczku	Wymiana na pompę nowej generacji o obniżonym zużyciu energii	1.09.2003	31.11.2003	2.900,-	-	2.900,-	
6	Rekonstrukcja studni głębinowej nr 1 na ujęciu wody w Kołaczku	Zapewnienie odpowiedniej ilości wody mieszkańcom Kołaczka i okolic	1.09.2003	30.04.2004	26.000,-	-	700,-	
7	Wymiana agregatu głębinowego na ujęciu wody w Łachowie	Wymiana na pompę nowej generacji o obniżonym zużyciu energii	1.07.2003	30.09.2003	3.400,-	-	3.400,-	
Razem					424.300,-	3.614,-	109.000,-	
A 2								
Zaopatrzenie w wodę - w zakresie sieci wodociągowych								
1	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pałuckiej w Szubinie	Zapewnienie dostawy wody dla terenów budownictwa mieszkaniowego	1.06.2002	30.06.2003	15.000,-	8.384,86	6.615,14	
2	Budowa sieci wodociągowej w ulicach Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie	Zapewnienie dostawy wody dla terenów budownictwa mieszkaniowego	1.07.2002	30.06.2004	70.000,-	9.322,31	25.677,69	
3	Budowa sieci wodociągowej w ulicach Łabiszyńska i Ks. Wł. Mączkowskiego w Szubinie oraz w Smolnikach	Zapewnienie dostawy wody dla terenów budownictwa mieszkaniowego	1.08.2002	30.07.2003	32.500,-	7.165,33	25.334,67	
4	Budowa sieci wodociągowej w Smolnikach (Reputki)	Zapewnienie dostawy wody dla terenów budownictwa mieszkaniowego	1.01.2003	30.11.2003	45.000,-	-	45.000,-	
5	Budowa sieci wodociągowej Szubin - Smolniki (Nowy Świat)	Zapewnienie dostatecznej ilości wody mieszkańcom Kowalewa, Wąsosza i Chomętowa	1.01.2003	31.05.2004	78.300,-	-	45.300,-	
6	Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Zamościu	Zapewnienie dostawy wody dla terenów budownictwa mieszkaniowego	1.01.2003	30.06.2004	21.000,-	-	10.000,-	
7	Budowa sieci wodociągowej w Rynarzewie	Zapewnienie dostawy wody mieszkańcom Rynarzewa	1.07.2002	30.11.2004	150.000,-	40.675,38	59.324,62	
8	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wieńcówskiego i Tysiąclecia w Szubinie	Poprawienie ciśnienia w sieci wodociągowej osiedla Ogrodowa	1.04.2003	30.05.2004	26.000,-	-	12.747,88	
Razem					437.800,-	65.547,88	230.000,-	

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel inwestycji	Czas realizacji inwestycji		Planowany koszt inwestycji	Poniesione nakłady do końca 2002	Planowane nakłady w 2003 roku	Uwagi
			rozpoczęcie	zakończenie				
B 1 Odbiór i oczyszczanie ścieków - w zakresie sieci kanalizacyjnej								
1	Budowa kanalizacji ściekowej na zapleczu ul. Winnica cz. II	Zapewnienie odbioru ścieków z budynków przy ulicach 3 Maja i Harcerskiej	15.03.2003	30.05.2003	27.000,-	-	27.000,-	
2	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Nowa, Bema, Wiewiórowskiego, Ogrodowa	Przełączenie budynków do sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni	15.03.2003	31.10.2003	62.500,-	-	62.500,-	
3	Budowa kanalizacji ściekowej na zapleczu ul Winnica cz. III	Zapewnienie odbioru ścieków z budynków przy ulicach 3 Maja i Harcerskiej	1.04.2003	30.06.2004	25.000,-	-	2.500,-	
4	Budowa kanalizacji ściekowej do budynku Kcyńska 42 (Zakład Poprawczy)	Zapewnienie odbioru ścieków z budynku przy ulicy Kcyńskiej 42	1.07.2003	30.04.2004	13.000,-	-	3.000,-	
Razem					127.500,-	0	95.000,-	
B 2 Odbiór i oczyszczanie ścieków - w zakresie oczyszczalni ścieków								
1	Rozbudowa przebudowa oczyszczalni ścieków w Turze	Zapewnienie prawidłowego oczyszczania zrzucanych ścieków zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym	1.04.2000	31.12.2004	590.000,-	16.171,45	208.000,-	Wspomaganie z WFOŚiGW w Toruniu pożyczka 200.000,- zł
2	Rozbudowa stacji zlewnej o punkt pomiarowy	Zapewnienie odbioru ścieków dowożonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 17.10.2002 r. Dz.U. Nr 188	1.04.2003	30.11.2003	26.000,-	-	26.000,-	
Razem					616.000,-	16.171,45	234.000,-	

A+B Łącznie zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków				
Razem				
			Planowany koszt inwestycji	1.605.600,-
			Poniesione nakłady do końca 2002	85.333,33
			Planowane nakłady w 2003 roku	668.000,-
			Nakłady ze środków własnych	468.000,-

D Y R E K T O R

mgr Inż. Krzysztof Badura

2

Wykaz planowanych inwestycji ze środków własnych w gminie Szubin w 2004 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel inwestycji	Czas realizacji inwestycji		Planowany koszt inwestycji	Poniesione nakłady do końca 2003	Planowane nakłady w 2004 roku	Uwagi
			rozpoczęcie	zakończenie				
A 1								
Zaopatrzenie w wodę - w zakresie ujęć wody i stacji uzdatniania								
Ujęcie wody w Królikowie								
1	Rozbudowa i przebudowa instalacji uzdatniania i pompowania wody	Zapewnienie dobrej jakości i odpowiedniej ilości wody mieszkańcom Królikowa i okolic	1.10.1997	31.08.2006	350.000,-	60.000,-	120.000,-	
Ujęcie wody w Kołaczkwie								
2	Budowa ogrodzenia	Zabezpieczenie strefy ochronnej ujęcia wody	1.04.2004	31.08.2004	16.000,-	-	16.000,-	
3	Wymiana agregatu głębinowego	Wymiana na pompę nowej generacji o obniżonym zużyciu energii	1.09.2004	31.11.2004	3.700,-	-	3.700,-	
4	Rekonstrukcja studni głębinowej nr 1	Zapewnienie odpowiedniej ilości wody mieszkańcom Kołaczkowa i okolic	1.09.2003	30.04.2004	26.000,-	700,-	25.300,-	
Razem					395.700,-	60.700,-	165.000,-	
A 2								
Zaopatrzenie w wodę - w zakresie sieci wodociągowych								
1	Budowa sieci wodociągowej w ulicach Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie	Zapewnienie dostawy wody dla terenów budownictwa mieszkaniowego – zamknięcie sieci w pierścień	1.07.2002	30.06.2004	70.000,-	35.000,-	35.000,-	
2	Budowa sieci wodociągowej Szubin – Smolniki (Nowy Świat)	Zapewnienie dostawy wody dla terenów budownictwa mieszkaniowego Kowalewa, Wąsoszka i Chomętowa	1.01.2003	31.05.2004	78.300,-	45.300,-	33.000,-	
3	Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Zamościu	Zapewnienie dostawy wody dla terenów budownictwa mieszkaniowego	1.01.2003	30.06.2004	21.000,-	10.000,-	11.000,-	
4	Budowa sieci wodociągowej w Rynarzewie	Zapewnienie dostawy wody mieszkańcom Rynarzewa	1.07.2002	30.12.2004	150.000,-	100.000,-	50.000,-	
5	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wieńcówskiego i Tysiąclecia w Szubinie	Poprawienie ciśnienia w sieci wodociągowej osiedla Ogrodowa	1.04.2003	30.05.2004	26.000,-	12.747,88	13.252,12	
Razem					345.300,-	203.047,88	142.252,12	

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel inwestycji	Czas realizacji inwestycji		Planowany koszt inwestycji	Poniesione nakłady do końca 2003	Planowane nakłady w 2004 roku	Uwagi
			rozpoczęcie	zakończenie				
B 1 Odbiór i oczyszczanie ścieków - w zakresie sieci kanalizacyjnej								
1	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ogrodowa i 3 Maja	Przłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni	1.03.2004	30.11.2004	49.000,-	-	49.000,-	
2	Budowa kanalizacji ściekowej na zapleczu ul Winnica cz. III	Zapewnienie odbioru ścieków z budynków przy ulicach 3 Maja i Harcerskiej	1.04.2003	30.06.2004	25.000,-	2.500,-	22.500,-	
3	Budowa kanalizacji ściekowej do budynku Kcyńska 42 (Zakład Poprawczy)	Zapewnienie odbioru ścieków z budynku przy ulicy Kcyńskiej 42	1.07.2003	30.04.2004	13.000,-	3.000,-	10.000,-	
Razem					87.000,-	5.500,-	81.500,-	
B 2 Odbiór i oczyszczanie ścieków - w zakresie oczyszczalni ścieków								
1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Turze	Zapewnienie prawidłowego oczyszczania zrzucanych ścieków zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym	1.04.2000	31.12.2004	590.000,-	224.000,-	366.000,-	Wspomaganie z WFOŚiGW w Toruniu pożyczka 300.000,- zł
2	Przebudowa przepompowni wstępnej oczyszczalni ścieków w Szubinie	Zapewnienie prawidłowego oczyszczania zrzucanych ścieków zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym	1.06.2004	30.06.2005	120.000,-	-	40.000,-	
3	Rejestracja zawartości tlenu w komorze niedotlenionej reaktora biologicznego	Zapewnienie prawidłowego oczyszczania zrzucanych ścieków zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym	1.06.2004	30.09.2004	8.000,-	-	8.000,-	
Razem					718.000,-	224.000,-	414.000,-	
A+B Łącznie zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków					Planowany koszt inwestycji	Poniesione nakłady do końca 2003	Planowane nakłady w 2004 roku	Nakłady ze środków własnych
Razem					1.546.000,-	493.247,88	802.752,12	502.752,12

Przewidywana wielkość spłat pożyczek na 2004 rok z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej około 100.000,- zł

Przewidywane nakłady na inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków powiększone o spłatę kredytu wyniosą około 602.000,- zł.

D Y R E K T O R

 mgr inż. Krzysztof Badura

Wykaz planowanych inwestycji ze środków własnych w gminie Szubin w 2005 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel inwestycji	Czas realizacji inwestycji		Planowany koszt inwestycji	Poniesione nakłady do końca 2004	Planowane nakłady w 2005 roku	Uwagi
			rozpoczęcie	zakończenie				
A 1								
Zaopatrzenie w wodę - w zakresie ujęć wody i stacji uzdatniania								
Ujęcie wody w Królikowie								
1	Rozbudowa i przebudowa instalacji uzdatniania i pompowania wody	Zapewnienie dobrej jakości i odpowiedniej ilości wody mieszkańcom Królikowa i okolic	1.10.1997	31.08.2006	350.000,-	180.000,-	100.000,-	
Ujęcie wody w Gąbinie								
2	Wykonanie studni głębinowej nr 2	Zapewnienie odpowiedniej ilości wody mieszkańcom Gąbina i okolic	1.04.2005	30.09.2005	60.000,-	-	60.000,-	
3	Wymiana agregatu głębinowego	Wymiana na pompę nowej generacji o obniżonym zużyciu energii	1.07.2005	30.09.2005	5.400,-	-	5.400,-	
Ujęcie wody w Szubinie przy ulicy Kcyńka Nowe Osiedle								
4	Budowa ogrodzenia na nowej działce powiększającej teren strefy ochronnej	Zabezpieczenie strefy ochronnej ujęcia wody	1.04.2005	31.09.2005	22.000,-	-	22.000,-	
5	Wymiana agregatu głębinowego	Wymiana na pompę nowej generacji o obniżonym zużyciu energii	1.07.2005	30.09.2005	3.600,-	-	3.600,-	
Razem					441.000,-	180.000,-	191.000,-	
A 2								
Zaopatrzenie w wodę - w zakresie sieci wodociągowych								
1	Budowa sieci wodociągowej Żędowo - Wąsosz	Zapewnienie dostawy wody mieszkańcom Żędowa, Wąsosza i Chomętowa	1.01.2005	31.12.2005	42.000,-	-	42.000,-	
2	Budowa sieci wodociągowej w Gąbinie	Zapewnienie dostawy wody mieszkańcom Gąbina i zamknięcie sieci w pierścieniu	1.01.2005	31.12.2006	50.000,-	-	50.000,-	
Razem					92.000,-	-	92.000,-	

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel inwestycji	Czas realizacji inwestycji		Planowany koszt inwestycji	Poniesione nakłady do końca 2004	Planowane nakłady w 2005 roku	Uwagi
			rozpoczęcie	zakończenie				
B 1 Odbiór i oczyszczanie ścieków - w zakresie sieci kanalizacyjnej								
1	Przebudowa kanalizacji ściekowej w okolicy osadników Imhoffa wraz z ich likwidacją (przy przejściu do ul. Ogrodowa)	Zapewnienie prawidłowego odbioru ścieków z osiedla Ogrodowa II oraz likwidacja niebezpiecznych osadników	1.01.2005	30.12.2005	35.000,-	-	35.000,-	
Razem					35.000,-	0	35.000,-	
B 2 Odbiór i oczyszczanie ścieków - w zakresie oczyszczalni ścieków								
1	Przebudowa poletek osadowych oczyszczalni ścieków w Szubinie na składowisko wraz linią do higienizacji osadu	Zapewnienie prawidłowej gospodarki osadami ściekowymi -przygotowanie do wykorzystania rolniczego	1.01.2005	31.12.2006	300.000,-	-	200.000,-	Wniosek o pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 200.000,- zł
2	Przebudowa przepompowni wstępnej oczyszczalni ścieków w Szubinie	Zapewnienie prawidłowego oczyszczania zrzucanych ścieków zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym	1.06.2004	30.06.2005	120.000,-	40.000,-	80.000,-	
Razem					420.000,-	40.000,-	280.000,-	

A+B	Łącznie zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków	Planowany koszt inwestycji	Poniesione nakłady do końca 2004	Planowane nakłady w 2005 roku	Nakłady ze środków własnych
Razem		988.000,-	220.000,-	598.000,-	398.000,-

Przewidywana wielkość spłat pożyczek na 2005 rok z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej około 150.000,- zł

Przewidywane nakłady na inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków powiększone o spłatę kredytu wyniosą około 548.000,- zł.

D Y R E K T O R



mar inż. Krzysztof Badura 2

Wykaz planowanych inwestycji ze środków własnych w gminie Szubin w 2006 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel inwestycji	Czas realizacji inwestycji		Planowany koszt inwestycji	Poniesione nakłady do końca 2005	Planowane nakłady w 2006 roku	Uwagi
			rozpoczęcie	zakończenie				
A 1 Zaopatrzenie w wodę - w zakresie ujęć wody i stacji uzdatniania								
Ujęcie wody w Królikowie								
1	Rozbudowa i przebudowa instalacji uzdatniania i pompowania wody	Zapewnienie dobrej jakości i odpowiedniej ilości wody mieszkańcom Królikowa i okolic	1.10.1997	31.08.2006	350.000,-	280.000,-	70.000,-	
2	Rekonstrukcja studni głębinowej nr 3 na ujęciu wody w Królikowie	Zapewnienie odpowiedniej ilości wody mieszkańcom Królikowa i okolic	1.02.2006	30.08.2006	70.000,-	-	70.000,-	
3	Wymiana agregatu głębinowego	Wymiana na pompę nowej generacji o obniżonym zużyciu energii	1.06.2006	31.08.2006	5.700,-	-	5.700,-	
Ujęcie wody w Żurczynie								
4	Rozbudowa i przebudowa instalacji uzdatniania i pompowania wody	Zapewnienie dobrej jakości i odpowiedniej ilości wody mieszkańcom Żurczyna, Turu i Zamościa	1.01.2006	31.12.2008	350.000,-	-	80.000,-	
Ujęcie wody w Szubinie Wsi								
5	Wymiana agregatu głębinowego	Wymiana na pompę nowej generacji o obniżonym zużyciu energii	1.09.2006	31.11.2006	5.300,-	-	5.300,-	
Razem					781.000,-	280.000,-	231.000,-	
A 2 Zaopatrzenie w wodę - w zakresie sieci wodociągowych								
1	Budowa sieci wodociągowej Kolaczkowo-Zazdrość	Zapewnienie dostawy wody dla terenów budownictwa mieszkaniowego i połączenie sieci w pierścień	1.01.2006	31.12.2006	42.000,-	-	42.000,-	
Razem					42.000,-	-	42.000,-	

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel inwestycji	Czas realizacji inwestycji		Planowany koszt inwestycji	Poniesione nakłady do końca 2005	Planowane nakłady w 2006 roku	Uwagi
			rozpoczęcie	zakończenie				
B 1 Odbiór i oczyszczanie ścieków - w zakresie sieci kanalizacyjnej								
1	Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Glinica i Reja	Rozdzielenie ścieków deszczowych i sanitarnych zrzucanych z terenu ZSCKR	1.04.2006	30.07.2006	30.000,-	-	30.000,-	
Razem					30.000,-	0	30.000,-	
B 2 Odbiór i oczyszczanie ścieków - w zakresie oczyszczalni ścieków								
1	Przebudowa poletek osadowych oczyszczalni ścieków w Szubinie na składowisko wraz linią do higienizacji osadu	Zapewnienie prawidłowej gospodarki osadami ściekowymi -przygotowanie do wykorzystania rolniczego	1.01.2005	31.12.2006	300.000,-	200.000,-	100.000,-	
2	Wymiana pompy recykulacyjnej osadu powrotnego	Zapewnienie prawidłowego oczyszczania zrzucanych ścieków zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym	1.09.2006	31.10.2006	15.000,-	-	15.000,-	
Razem					315.000,-	200.000,-	115.000,-	

A+B	Łącznie zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków	Planowany koszt inwestycji	Poniesione nakłady do końca 2005	Planowane nakłady w 2006 roku	Nakłady ze środków własnych
Razem		1.168.000,-	480.000,-	418.000,-	418.000,-

Przewidywana wielkość spłat pożyczek na 2006 rok z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej około 150.000,- zł

Przewidywane nakłady na inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków powiększone o spłatę kredytu wyniosą około 568.000,- zł.

D Y R E K T O R

 mgr inż. Krzysztof Badura

Zestawienie nakładów inwestycyjnych z odpisów amortyzacyjnych w latach 2003-2006

Rok	Środki		Spłata pożyczek Wartość szacunkowa	Razem wydatki ze środków własnych
	Własne	Pożyczki		
2003	468.000,-	200.000,-	50.000,-	518.000,-
2004	503.000,-	300.000,-	100.000,-	603.000,-
2005	398.000,-	200.000,-	150.000,-	548.000,-
2006	418.000,-	-	150.000,-	568.000,-
Łącznie	1.787.000,-zł	700.000,-zł	450.000,-zł	2.237.000,-zł

Spłata zaciągniętych pożyczek w wysokości około 170.000,- zł rocznie w latach 2007-2008 .
Istnieje możliwość umorzenia 30% wartości zaciągniętej pożyczki. Przyjmując ten wariant do
spłaty w latach 2007-2008 pozostałoby łącznie około 100.000,- zł

D Y R E K T O R

mgr inż. Krzysztof Badura