

**Protokół nr 10/19**  
**z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej,**  
**Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego**  
**Rady Miejskiej w Szubinie**

24 września 2019 r.  
*/data/*

Dnia 24 września 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Szubinie w sali nr 31 w godz. od 15.00 do 16.15 odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie pod przewodnictwem pana **Marka Gajewskiego**.

Członkowie komisji zostali poinformowani o posiedzeniu elektronicznie przez pracownika biura rady.

Lista obecności członków komisji stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Lista obecności gości stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

**Tematem posiedzenia** było:

1. Informacja o stanie realizacji inwestycji i remontów gminy Szubin za rok 2018.
2. Omówienie materiałów na sesję z zakresu działalności komisji.
3. Sprawy bieżące.

Protokolantem na posiedzeniu był/a pan **Artur Michalak**.

Przewodniczącą komisji pan **Marek Gajewski** przywitał wszystkich serdecznie i przedstawił porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia został / ~~nie został\*~~ przyjęty bez zastrzeżeń. ~~Zastrzeżenia stanowią załącznik nr .... do protokołu.~~

Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu stwierdzono / ~~nie stwierdzono\*~~ quorum członków komisji wymagane do opiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej.

Przewodniczący przedstawił protokół nr 9/19 z poprzedniego posiedzenia komisji. Protokół przyjęto bez uwag / ~~z uwagami\*~~. ~~Uwagi stanowią załącznik nr... do protokołu.~~

## Omawiane tematy posiedzenia

Przewodniczący komisji poprosił Dyrektora Wydziału Inwestycji o zaprezentowanie **informacji o stanie realizacji inwestycji i remontów w gminie Szubin za 2018 rok.**

Dyrektor wymienił, jakie inwestycje zostały zrealizowane w roku ubiegłym w całości lub częściowo. Nadmieniał, że niektóre zaplanowane inwestycje nie zostały wykonane z przyczyn niezależnych od Gminy np. brak ogłoszonych konkursów o dofinansowanie, czy brak wykonawców na realizację zadania. Informacja stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Komisja informację przyjęła.

Następnie Burmistrz Szubina – *Mariusz Piotrkowski* i dyrektor - *Marek Nowicki* przedstawili koncepcję budowy osiedla mieszkaniowego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Szubinie. Powiedzieli, że w planach jest wybudowanie dziewięciu bloków komunalnych z 90 mieszkaniami. Bloki będą miały trzy lub cztery kondygnacje. Dyrektor dodał, że planowana powierzchnia nowych mieszkań będzie oscylować w granicy 50 m<sup>2</sup>.

Następnie członkowie komisji dyskutowali w powyższej sprawie, natomiast dyrektor i Burmistrz Szubina odpowiadali na zadawane pytania.

W dalszej części posiedzenia Burmistrz Szubina przedstawił członkom komisji pismo od Zakładu Gazowniczego w sprawie propozycji obniżenia stawek za zajęcie pasa drogowego dla sieci przesyłowych (wodnych, kanalizacyjnych i gazowych).

Komisja zaopiniowała pozytywnie propozycję obniżenia w/w stawki.

Następnie członkowie dyskutowali w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych w gminie Szubin.

Członkowie jednogłośnie stwierdzili, że w gminie Szubin istnieje potrzeba doświetlenia przejść dla pieszych ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.

Komisja w szczególności dyskutowała w sprawie projektów uchwał dotyczących zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych i ustalenia ich przebiegu, w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

**Sprawy bieżące i wnioski wysunięte przez Komisję.**

Lp.	Treść wniosku / sprawy	Uwagi
	<i>brak</i>	


**Głosowanie w sprawie opinii nad projektami uchwał.**

Lp.	Tytuł projektu uchwały	Głosowanie		
		za	przeciw	wstrzymał się
1.	w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych i ustalenia ich przebiegu.	6	-	-
2.	w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.	6	-	-
3.				
4.				

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji podziękował wszystkim za obecność i zakończył spotkanie.


Na tym posiedzenie komisji oraz protokół zakończono.

Protokolant

.....  


/Imię i nazwisko/

Przewodnicząca Komisji

.....  


/Imię i nazwisko/

\* niepotrzebne skreślić

**Wykaz załączników do protokołu**

L.p.	Nazwa załącznika
1.	Lista obecności członków Komisji.
2.	Lista obecności zaproszonych gości.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

# Rada Miejska w Szubinie



## LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej,  
Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego  
Rady Miejskiej w Szubinie  
24 września 2019 r.

Załącznik Nr .....<sup>1</sup>  
do protokołu Nr .....<sup>10/19</sup>  
z dnia .....<sup>24.09.2019r.</sup>

lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Marek Gajewski	Przewodniczący Komisji	
2.	Radosław Borowiak	Członek Komisji	
3.	Roman Danielewski	Członek Komisji	
4.	Remigiusz Kasprzak	Członek Komisji	
5.	Artur Michalak	Członek Komisji	
6.	Maciej Rejment	Członek Komisji	





# Rada Miejska w Szubinie

## LISTA OBECNOŚCI GOŚCI

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej,  
Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego  
Rady Miejskiej w Szubinie  
24 września 2019 r.

Załącznik Nr 2  
do protokołu Nr 10/13  
z dnia 24.09.2019r.

Wpisując się na niniejszą listę obecności wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z załączoną (do listy obecności) klauzulą informacyjną.

Ip.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Mariusz Piotrkowski	Burmistrz Szubina	
2.	Wioletta Borys-Stachowiak	Zastępca Burmistrza Szubina	_____
3.	Zbigniew Behnke	Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej	_____
4.	Marek Nowicki	Dyrektor Wydziału Inwestycji	
5.	Monika Piotrkowska	Burmistrz	
6.	Maciej Czapka	Kierownik RZD	
7.	Tomasz	Inwestycja	
8.			
9.			
10.			



## Klauzula Informacyjna

**Na podstawie obowiązku prawnego zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:**

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Szubin, którą reprezentuje Burmistrz Szubina z siedzibą: Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.
2. Mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Szubinie na adres e-mail: [iod@szubin.pl](mailto:iod@szubin.pl) lub listownie na adres: ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu uczestnictwa i zaprotokołowania posiedzenia danej komisji Rady Miejskiej w Szubinie na podstawie i zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz Statucie Gminy Szubin.
4. Nie podanie wymaganych danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.
5. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp uprawnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Szubinie, a także uprawnione podmioty zewnętrzne na podstawie obowiązujących przepisów lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
8. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Mają także Państwo możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE  
Wydział Inwestycji

Załącznik Nr .....<sup>3</sup>  
do protokołu Nr .....<sup>10/19</sup>  
z dnia .....<sup>24.09.2019r.</sup>

**INFORMACJA O STANIE  
REALIZACJI INWESTYCJI  
W GMINIE SZUBIN ZA 2018 R.**

SZUBIN WRZESIEŃ 2019 R

**Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Szubinie przedstawia informację o stanie realizacji inwestycji w gminie Szubin za 2018 r. Kolorem czerwonym zostały zaznaczone inwestycje, które były ujęte w budżecie na 2018 rok a nie zostały zrealizowane.**

**1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – Etap I i II**

Zakończono I etap inwestycji. Inwestycję zrealizowała firma MELBUD S.A z siedzibą w Grudziądzu. Zakres I etapu obejmował wykonanie 422 mb kolektorów sanitarnych w ul. Hutniczej, Noteckiej i Brzozowej. Wartość robót wyniosła 472 920,94 zł brutto z czego kwota w wysokości 244 693,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanej z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakończenie II etapu, który obejmuje wykonanie 1 927 mb kolektorów sanitarnych. zaplanowane jest do 30 kwietnia 2019 r. Wartość robót wyniesie 3 070 208,45 zł brutto, z czego 1 334 010,00 zł będzie stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej.

**2. Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu – dokumentacja**

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 19 188,00 zł brutto.

**3. Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie – I etap**

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego. Wykonawcą robót była Firma Ogólno-Budowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa-Paszkiel z siedzibą w Wolwarku. Wartość inwestycji wraz z kosztami inspektora nadzoru wyniosła 424 227,00 zł brutto. Główny zakres przebudowy to wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej ul. Orzeszkowej w Szubinie na odcinku 428 mb wraz z odwodnieniem w postaci rowów odparowujących.

**4. Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo – Drogosław – Gąbin**

Ze względu na brak przyznania środków finansowych z funduszu leśnego na realizację przedmiotowej inwestycji zadanie to planowane jest do realizacji w późniejszych latach.

**5. Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja**

W związku ze znacznym opóźnieniem w realizacji dokumentacji projektowej na budowę drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie naliczono stosowne kary umowne i odstąpiono od umowy

**6. Przebudowa parkingu przy ul. Placu Wolności w Szubinie**

19 września 2018 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji. Wykonawcą robót była Firma Ogólno-Budowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa-Paszkiel z siedzibą w Wolwarku. Wartość zadania wyniosła 636 426,72 zł brutto. W ramach inwestycji powstał nowy parking z kostki brukowej betonowej na 50 miejsc postojowych wraz z drogami wewnętrznymi, oświetleniem terenu, zagospodarowaniem zielenią oraz montażem szaletu publicznego.

## **7. Budowa parkingu przy ul. Nakielskiej w Szubinie**

29 listopada 2018 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji. Wykonawcą robót była Firma Robót Drogowych DrogoPol Marek Kniola z siedzibą w Nakle n/Not. Wartość zadania wyniosła 349 381,50 zł brutto, z czego 60% kosztów poniosła Gmina Szubin, tj. 209 628,90 zł, a 40% Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szubinie, tj. 139 752,60 zł. W ramach inwestycji powstał nowy parking z kostki brukowej betonowej dla pojazdów osobowych na 32 stanowiska postojowe wraz z drogą manewrową i dojazdową do istniejących garaży.

## **8. Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie – dokumentacja**

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRID o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto na przedmiotowe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków przedmiotowe zadanie nie znalazło się w ostatecznej liście rankingowej o dofinansowanie.

W 2019r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

## **9. Przebudowa dróg gminnych nr 090949C, 091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie – I etap**

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego. Wykonawcą robót była Firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie. Wartość inwestycji wraz z kosztami inspektora nadzoru wyniosła 2 600 588,99 zł brutto. W ramach zadania na ulicy Lipowej wykonano m.in. nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o długości 316,5mb wraz z chodnikami z kostki brukowej betonowej, parkingi, zjazdy oraz kanalizację deszczową i teletechniczną. Przebudowano również oświetlenie uliczne. W ramach przebudowy ulicy Kcyńskiej m.in. wykonano remont nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o długości 176,5mb wraz z poszerzeniem dla dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo, remont chodników z kostki brukowej betonowej, wyspę dzielącą z kostki kamiennej z azylem dla pieszych, zjazdy i wpusty kanalizacji deszczowej.

## **10. Budowa parkingu „Park&Ride” w Szubinie**

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę parkingu i ronda oraz drogi dojazdowej łączącej ul. Kcyńską z Tysiąclecia. Realizacja przedmiotowej inwestycji zaplanowana jest w latach 2020-2021. Uzyskano decyzję środowiskową dla tej inwestycji.

## **11. Przebudowa drogi wojewódzkiej 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 84 mb w km od 17+515 do 17+599 w miejscowości Smolniki – dokumentacja projektowa (pomoc rzeczowa)**

Zakończono budowę chodnika o długości 101 mb wraz z wykonaniem oświetlonego przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej 246 na ulicy Łabiszyńskiej w Smolnikach gm. Szubin. Inwestorem był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Inwestycja była współfinansowana przez Gminę Szubin w wysokości 5.990,10 zł poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskania w imieniu inwestora pozwolenia na prowadzenie robót. Wykonawcą robót była firma PRODIB sp. z o.o. z Olimpina. Wartość robót wyniosła 122.648,10 zł.

**12. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce FS Kołaczkowo**

Opracowano dokumentację projektową. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 16 051,50 zł brutto.

**13. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021) FS Kowalewo**

Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o uzyskanie stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 6000,00 zł brutto

**14. Przebudowa drogi gminnej 091017C Retkowo-Wrzosy (kontynuacja) II etap FS Wrzosy**

Na wniosek mieszkańców inwestycja została wycofana z realizacji na inne cele. Ponadto wystąpiono o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

**15. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu (ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Brzozowej do Sosnowej) wraz z przyległymi skrzyżowaniami polegająca na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej wraz z budową chodników dla pieszych oraz połączonych studni chłonnych FS Zamość**

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 13 284,00 zł brutto

**16. Przebudowa ulicy Klonowej wg dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu” w tym FS Zamość**

W 2018 r. dokonano częściowego odbioru robót. Inwestycję zrealizowała firma DROGPOL Marek Kniola z siedzibą w Nakle. Wykonano jezdnię z kostki brukowej betonowej o długości 170,5 m. Wartość robót wyniosła 226 733,77 zł brutto.

**17. Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie**

17 października 2018 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji. Wykonawcą robót była firma MAZ-BUD Usługi Ogólnobudowlane Zdzisław Mazur z siedzibą w Kołaczkowie. Wartość inwestycji wyniosła 745 200,00 zł brutto. Przedmiotowe zadanie zostało dofinansowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 265 069,30 zł. W ramach inwestycji powstał budynek mieszkalny wielorodzinny, składający się z 6 mieszkań oraz 6 komórek lokatorskich.

**18. Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18**

Inwestycja nie została zrealizowana z powodu braku ogłoszonych konkursów o dofinansowanie. Odstąpiono od realizacji w/w inwestycji.

## **19. Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy**

Została opracowana dokumentacja projektowa wyposażenia przedmiotowego budynku. Inwestycję planuje się zrealizować w 2019 r.

## **20. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rynarzewie**

W sierpniu 2018 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji. Zadanie obejmowało częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizację wew. instalacji centralnego ogrzewania, montaż systemów Odnawialnych Źródeł Energii, w tym kotła na biomase, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz wymianę źródeł światła na oprawy LED. Roboty zrealizowała firma Lider - BYDGOSTA Sp. z o.o. z Bydgoszczy oraz Partner - Solareon Polska Sp. z o.o. z Niemcza. Realizacja tego zadania będzie dofinansowana w wysokości 2 573 065,18 zł, ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. Łączna wartość robót wyniosła 4 245 768,79 zł brutto.

## **21. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kowalewie**

W czerwcu 2018 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji. Zadanie obejmowało docieplenie stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej i opraw oświetlenia podstawowego na LED, wykonanie instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, solarnej dla potrzeb ciepłej wody użytkowej, fotowoltaicznej oraz demontaż istniejącej kotłowni i wykonanie nowej na gaz ziemny. Roboty wykonywała firma Lider - BYDGOSTA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz Partner - Solareon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Niemczu. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 961 913,48 zł brutto. Realizacja tego zadania będzie dofinansowana w 70% ogólnej kwoty kosztów kwalifikowalnych, w wysokości nie większej niż 638.130,81zł, ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT.

## **22. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych**

9 lutego 2018 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji. Zakres prac obejmował: przebudowę wschodniej części budynku szkoły o powierzchni zabudowy 130 m<sup>2</sup>, dobudowę dodatkowego skrzydła do budynku szkoły o powierzchni zabudowy 525 m<sup>2</sup>, wykonanie zjazdu z drogi publicznej, drogi dojazdowej wewnętrznej, placu manewrowego, placu apelowego, chodników, wykonanie zagospodarowania terenu (tereny zielone), rozbudowę istniejącego placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół niego, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan, elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie kolorystyki ścian pomieszczeń przedszkola. Wykonawcą robót było konsorcjum firm, w tym Lider BWJ Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Całkowita wartość robót wyniosła 2 249 670 zł brutto. W związku z realizacją przedmiotowego zadania podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi 61,43% kosztów kwalifikowalnych dla całej inwestycji. Do tej pory pozyskano 1 386 072,09 zł brutto. 15 czerwca 2018 r. dokonano dostawy mebli i sprzętu towarzyszącego przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski z Niedomic. Wartość zadania wyniosła 89 660,85 zł brutto. 27 czerwca 2018 r. dokonano dostawy sprzętu elektronicznego przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BMS” z Kwidzyna. Wartość zadania wyniosła 69 637,04 zł brutto.

**23. Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie**

Została opracowana koncepcja przedmiotowych budynków. Wykonawcą zadania była firma Greg Project Architektura & Budownictwo z siedzibą w Ciechanowie. Koszt wykonania koncepcji wyniósł 5 166,00 zł brutto.

**24. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborska, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie**

20 września 2018 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji. Wykonawcą robót była firma Wimar Sp. z o.o. z Koronowa. Wartość zadania wyniosła 6 525 903,24 zł brutto. Część środków na przedmiotowe zadanie pochodziła z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 3 429 515,10 zł. W ramach inwestycji wybudowano kanalizację sanitarną o długości 4 135 mb, kanalizację deszczową o długości 1 429 mb, a także odtworzono nawierzchnię jezdni, chodników i zjazdów.

**25. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia (FS Nadkanale)**

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 6 390,00 zł brutto.

**26. Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej (FS Rynarzewo)**

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 5 535,00 zł brutto.

**27. Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe Samokłęski Duże**

Zamontowano 10 lamp oświetleniowych typu LED na odcinku Samokłęski Małe - Samokłęski Duże. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 28 860,98 zł brutto, z tego kwota 27 480,57 zł pochodziła z funduszu sołectkiego Samokłęski Duże. Wykonawcą robót była firma ELTELMAR Marek Patela z Szubina.

**28. Budowa oświetlenia w Głębozku, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż FS Żurczyn**

Opracowano dokumentację projektową. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 6 420,60 zł.

**29. Budowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją w Wolwarku (przy drodze gminnej nr 167) w tym FS Wolwark 7000 zł**

W 2018 r. opracowano dokumentację projektową oraz zamontowano 6 lamp oświetleniowych. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 5 535,00 zł, a koszt wykonania robót 25 399,99 zł. Razem zadanie wyniosło 30 934,99 zł, z tego kwota 7 000 zł pochodziła z funduszu sołectkiego Wolwark. Autorem dokumentacji i wykonawcą robót była firma ELTELMAR Marek Patela z Szubina.

### **30. Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie**

15 grudnia 2017 r. nastąpił odbiór końcowy przedmiotowej inwestycji. W lutym br. nastąpiło rozliczenie z firmą SANOVA s.c. z Gdańska za sprawowanie nadzoru autorskiego dla ww. zadania. Koszt nadzoru autorskiego wyniósł 504,30 zł brutto.

### **31. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy**

Pod koniec 2018 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. Ponadto został złożony wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. Inwestycja realizowana będzie w 2019r.

### **32. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo**

Pod koniec 2018 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. Ponadto został złożony wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. Inwestycja realizowana będzie w 2019r.

### **33. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo**

Pod koniec 2018 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. Ponadto został złożony wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. Inwestycja realizowana będzie w 2019r.

### **34. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo**

Pod koniec 2018 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. Ponadto został złożony wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. Inwestycja realizowana będzie w 2019r.

### **35. Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie**

Została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na roboty budowlane. Ponadto został złożony wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT.

### **36. Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego w miejscowości Niedźwiady**

W dniu 13 grudnia 2018r. dokonano przekazania placu budowy Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki Spółka Jawna z siedzibą w Chodzieży. Wartość robót wynosi 1.833.416,19 zł brutto, z czego część niemieszkalna wynosi 1.623.097,55 zł, a mieszkalna 210.318,64 zł. Inwestycję planuje się zakończyć do 30 listopada 2019r. Ponadto złożony został wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 1.394.546,37zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR.

### **37. Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich**

Opracowano dokumentację projektową. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 9 840,00 zł. Otrzymano dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 6 691,20 zł.

### **38. Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie**

Zakończono prace związane z zagospodarowaniem przedmiotowego parku. Wykonawcą robót była firma IN-VEST-BUD Kinga Mokosa-Paszkiot z siedzibą w Wolwarku. Wartość inwestycji wyniosła 2 586 500,00 zł brutto. Zadanie dofinansowane będzie w kwocie 649 591,83 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT. W ramach inwestycji powstał obiekt sanitarny wraz z zapleczem, ogrodzony plac zabaw dla dzieci wraz z trzema urządzeniami siłowni zewnętrznej, ścieżki, dwa pomosty, mostek, ogrodzony wybieg dla psów, mała architektura terenu (ławki parkowe, stojaki na rowery, stoły do gry w szachy, ogrodzenie terenu, tablice i kamienie dydaktyczne), oświetlenie terenu oraz monitoring CCTV.

### **39. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie**

29 czerwca br. dokonano odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji. Wykonawcą robót była firma AB FACTOR Andrzej Borowski z Bydgoszczy. Wartość inwestycji wyniosła 411 538,36 zł brutto.

### **40. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie – działka nr 1146/13**

Inwestycja nie została zrealizowana z powodu braku ogłoszonych konkursów o dofinansowanie.

### **41. Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno – sportowe**

Inwestycja nie została zrealizowana z powodu braku ogłoszonych konkursów o dofinansowanie.

### **42. Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie**

16 listopada br. dokonano odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji. Wykonawcą robót była Firma Fit Park Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Wartość zadania wyniosła 37 330,50 zł brutto. Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 18 627,90 zł. W ramach zadania powstało 10 urządzeń siłowni zewnętrznej.

### **43. Budowa placu zabaw przy plaży w Wąsoszu w tym dokumentacja**

Gmina Szubin otrzymała dofinansowanie na budowę placu zabaw przy plaży w Wąsoszu w wysokości 10 000,00 zł w ramach programu „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko – Pomorskim”. Zostały ogłoszone dwa zapytania ofertowe. W pierwszym zapytaniu nie zgłosił się żaden wykonawca. W drugim zapytaniu zgłosił się wykonawca, który w swojej ofercie nie ujął piasku atestowanego wobec powyższego nie zrealizowano przedmiotowej inwestycji.

### **44. Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu – I etap**

Zakończono I etap prac związanych z rewitalizacją plaży i miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w Wąsoszu. Wykonawcą robót była Firma ZULIT PPHU Roman Jopek z siedzibą w Witrogoszczu Osadzie gm. Łobzenica. Zadanie polegało na rozbiórce pali drewnianych i pomostu, wykonaniu pomostu rekreacyjnego i cumowniczego, wykonaniu

plywającej platformy wraz ze zjeżdżalnią, wykonaniu małej architektury jak: przebiegająco plażowe, ławki systemowe na pomostach, wieża ratownicza oraz budowie oświetlenia solarne. Wartość inwestycji wraz z kosztami inspektora nadzoru wyniosła 1 224 477,00 zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014 - 2020 wynosi 159 653,00 zł.

Do 31 maja 2019r. planuje się zakończenie II etapu prac, którego główny zakres polega na rozebraniu umocnienia brzegu, wykonaniu promenady z desek syntetycznych, umocnieniu brzegu z drewna syntetycznego, montażu małej architektury jak: ławostoły parkowe, ławki parkowe, kosze na odpady oraz uzupełnieniu zieleni. Do drugiego etapu dofinansowanie z tych samych środków wynosi 94.280,00 zł.

**45. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej - Artystyczna Kuźnia Talentów Brzózki - etap I - budowa wiaty (FS Brzózki)**

W ramach funduszu sołeckiego wybudowano wiatę. Wartość zadania wyniosła 25 440,10 zł., z tego z funduszu sołeckiego 11 866,25 zł.

**46. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa wiaty kontynuacja (FS Ciężkowo)**

W ramach funduszu sołeckiego została opracowana dokumentacja projektowa oraz postawiono wiatę. Wartość zadania wyniosła 18 102,52 zł., z tego z funduszu sołeckiego 15 765,52 zł.

**47. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw (FS Chraplewo)**

W ramach funduszu sołeckiego zamontowano nowe elementy placu zabaw. Wartość zadania z funduszu sołeckiego wyniosła 13 560,19 zł.,

**48. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Królikowo)**

Wykonano dokumentację projektową oraz częściowo budynek gospodarczy za kwotę 18 000,00 zł. Zakończenie inwestycji planuje się do 31 marca 2019 r. Łączna wartość zadania wyniesie 21 648,00 zł, z tego z funduszu sołeckiego 18 000 zł.

**49. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw i elementów siłowni zewnętrznej (FS Łachowo)**

W ramach funduszu sołeckiego zamontowano nowe elementy placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Wartość zadania z funduszu sołeckiego wyniosła 11 100,00 zł.

**50. Doposażenie placu zabaw w elementy stałe zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny (FS Małe Rudy)**

W ramach funduszu sołeckiego zamontowano nowe elementy placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Wartość zadania z funduszu sołeckiego wyniosła 17 268,19 zł.

**51. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu (FS Stary Jaruzyn)**

W ramach funduszu sołeckiego wykonano dokumentację projektową oraz zamontowano nowy element siłowni zewnętrznej. Wartość zadania z funduszu sołeckiego wyniosła 5 000,00 zł brutto.

**52. Zagospodarowanie terenów – boisko do kosza, kort tenisowy (FS Szkocja)**

Została opracowana dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, której koszt wyniósł 2 100,00 zł. Wartość wykonania boiska do siatkówki wyniosła 14 999,85zł., z tego z funduszu sołeckiego 15 004,84 zł.

**53. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – zakup i montaż sprzętów na plac zabaw (FS Zalesie)**

W ramach funduszu sołeckiego zamontowano nowe elementy placu zabaw. Wartość zadania z funduszu sołeckiego wyniosła 22 782,00 zł.

**54. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów) (FS Żędowo)**

W ramach funduszu sołeckiego wykonano dokumentację projektową oraz zamontowano nowe elementy siłowni zewnętrznej i elementy małej architektury (ławki). Wartość zadania z funduszu sołeckiego wyniosła 7 447,99 zł brutto.

DYREKTOR  
Wydziału Inwestycji  
Marek Nowicki